

Projektuppdatering 11

Ombyggnationen av kommunhuset har involverat många lokala aktörer och projektet jobbar dagligen med att göra medvetna val som

Omläggning av fjärrvärmens är nu färdigställd och rivning av rampen kommer att påbörjas inom kort. Delar av ställningen har plockats ned för att möjliggöra rivning och byggnation av nya rampen.

Invändigt i huset pågår golvspackling och även mattläggning i följande tur. Undertaksläggning pågår och montage av belysning.



Mattläggning och belysning installeras



Fönsterbänkar monteras och draging av installationer